

C A M P E C H E



Instituto Nacional  
de Antropología  
e Historia

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL  
 Centro INAH Campeche

#### ANTECEDENTES

Debido a las distancias en las que separan a las diversas zonas arqueológicas, la reunión de los beneficiarios se tornó compleja; aunado a lo anterior, la escasez de vehículos hizo que la logística del envío de los materiales y herramientas, así como la supervisión del proyecto, no fueran ejecutadas de manera expedita.

En otras zonas como Dzibilnocac se diagnosticó la carencia de mantenimiento de la unidad de servicios y de los sanitarios, por lo cual fue necesaria la aplicación de pintura y la habilitación integral de su bodega de materiales y herramientas, incluyendo la instalación de su red eléctrica interna. Por otra parte, se consideró la necesidad de instalar un área perimetral de 100 metros lineales que reforzara la seguridad del sitio, así como ampliar el área de descanso de los visitantes.

En Edzná el trabajo consistió principalmente en mantenimiento de las bancas de descanso, tambores, reja de acceso y reja de protección de los mascarones de estuco modelado ubicados en el interior de la zona. Asimismo, los senderos se encontraban con algunos baches o desniveles ocasionados por las corrientes de agua que traen consigo las lluvias. Por otra parte, las luminarias se encontraban descompuestas y algunas requerían limpieza y reajuste de sus bases o conexiones, ya que se encuentran a la intemperie. En lo referente al mantenimiento de las tuberías de PVC, por su antigüedad debieron ser sustituidas y en algunos casos, sólo necesitaron reparaciones o sustituciones de válvulas.

## Apoyo al patrimonio cultural arqueológico

Se iniciaron los trabajos de manera coordinada y a la par en Balamkú, Becán, Calakmul, Chicanná y Hormiguero (5 proyectos del mismo) para organizar y coordinar mejor la supervisión de los proyectos.

En Dzibilnocac se ejecutó la limpieza de las áreas que se intervenirían y posteriormente se habilitó la bodega de materiales, se niveló y cercó con malla ciclónica el área de ampliación, se nivelaron los pequeños senderos y se incrementó la red de agua hasta en 50 metros para su uso en dicha área.

Para Edzná se determinó la limpieza de las áreas que se intervenirían y posteriormente se analizó la viabilidad de hacer algunas reparaciones, cambios o sustituciones parciales o, en su caso, totales para acabar de fondo con los problemas.

## ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE BALAMKÚ

Se cumplieron las metas trazadas, pues se sustituyeron totalmente los techos de madera y guano de los baños de hombres y mujeres, así como de la unidad de servicios.

También se cumplió con la reconstrucción total de la palapa de las estelas, en este caso por encontrarse en muy mal estado.

Adicionalmente se pudo realizar limpieza de maleza en los senderos y en los alrededores de las estructuras.



### GRUPO SUR


- 1 Estructura O5-1
- 2 Estructura O5-2
- 3 Estructura O5-3
- 4 Estructura O5-4
- 5 Estructura O5-6
- 6 Estructura O5-7
- 7 Estructura O5-8
- 8 Estructura O5-5
- 9 Estructura O5-10
- 10 Estructura O5-11
- 11 Plaza A
- 12 Plaza B
- 13 Plaza C
- 14 Plaza D



## ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE BECÁN

Se cumplieron los objetivos establecidos en el proyecto al realizar la nivelación y compactación de senderos y caminos en el área del estacionamiento y en los accesos al sitio; la instalación de postes en el área del estacionamiento y la colocación de filas de alambre como delimitación; se rehabilitó el centro de carga así como el cableado eléctrico en el área de los campamentos; también se cimentó el campamento de custodios y por último se dio mantenimiento a la red hidráulica del área de los campamentos.


Adicionalmente se pudo realizar limpieza de maleza y áreas verdes en los interiores de la zona arqueológica.



## ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CALAKMUL

Se cumplieron los objetivos establecidos en el proyecto: nivelación y compactación de senderos y caminos en el área del estacionamiento y en los accesos al sitio, así como mantenimiento de la cisterna; se sustituyeron, se aplanaron y pintaron las paredes en el baño de los custodios y ahí mismo se acondicionó una fosa séptica y su pozo de absorción; también se sustituyeron los techos, se colocó el pretil en la cocina y se realizó la instalación sanitaria en el WC.


Adicionalmente se pudo realizar limpieza de maleza y áreas verdes en los interiores de la zona arqueológica.



## ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICANNÁ

Se cumplieron los objetivos establecidos en el proyecto ya que se efectuó el cambio de techos de lámina en la pila; la sustitución del techo de lámina en la bodega de materiales; se rellenaron, nivelaron y compactaron senderos y se reconstruyeron pisos de palapas de descanso.


Adicionalmente se pudo realizar limpieza de maleza y áreas verdes en los interiores de la zona arqueológica.



## ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE HORMIGUERO

Se cumplieron los objetivos establecidos en el proyecto al nivelar y compactar senderos y caminos en el área del estacionamiento y en los accesos al sitio; se sustituyó el techo de la unidad de servicios y del campamento de los custodios, así como de los baños.

Adicionalmente se pudo realizar limpieza de maleza y áreas verdes en los interiores de la zona arqueológica.



## ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE DZIBILNOCAC

Las metas fijadas se cumplieron y en el caso de la ampliación del área de descanso se superaron, ya que incluso se construyeron bancas de descanso para los visitantes al sitio. En lo que respecta a la habilitación de la bodega de materiales y herramientas, se le construyó una rampa para el fácil acceso de la maquinaria y se instaló una toma de agua potable para que los trabajadores ingieran sus alimentos con las medidas de higiene necesarias.





## ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE EDZNÁ

Se cumplieron las metas trazadas y en algunos casos se rebasaron; tal sucedió con los tambores, ya que no solamente fueron pintados, sino que las bases que los sostienen también recibieron mantenimiento; asimismo, en las bancas de descanso no sólo fueron sustituidas las tablas de asiento, sino que se reconstruyeron totalmente sus bases y se pintaron.

En el caso de la reja de mascarones, por encontrarse en muy mal estado se decidió no hacer una reparación de la misma, sino sustituirla en su totalidad, así como protegerla con barniz para que el contacto directo con la intemperie y las inclemencias del tiempo no la deterioren con prontitud.

