T L A X C A L A

Instituto Nacional
de Antropología
e Historia

27_Centros_Tlaxcala.indd 236 2/2/11 10:18:50

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

Centro INAH Tlaxcala

ANTECEDENTES

Las ruinas del ex Convento de las Nieves se ubican al noreste de la comunidad de San Juan Totolac, Tlaxcala; colindan, al noroeste y suroeste, con el río Totolac y la parte baja del cerro Metecatzin, al norte, con la carretera federal a San Martín Texmelucan y al sureste, con la autopista Apizaco-San Martín Texmelucan y el río Zahuapan.

A partir de 1991 el Centro INAH-Tlaxcala se encarga de la custodia del inmueble; en esa década se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento mayor en los paramentos con el objetivo de consolidar y proteger las edificaciones en peligro de desaparecer. A partir dicha intervención el espacio arquitectónico no experimentó otras enfocadas a su conservación, por lo que el inmueble presentó, hacia el año 2009, una gran cantidad de deterioros, tanto en los paramentos, a causa de la vegetación que en ellos proliferaba, como por la invasión de la misma en las áreas aledañas al conjunto arquitectónico.

Por otra parte, el 5 de abril de 2010 se iniciaron las actividades del Programa de Empleo Temporal (PET) en el sitio arqueológico de Xochitécatl, ubicado en el municipio de Nativitas, con el objetivo principal de conservar y dar mantenimiento menor mediante la modalidad de administración directa.

Apoyo al patrimonio cultural arqueológico e histórico de Tlaxcala

Derivado de la problemática de conservación, en el año 2010 se eligió al ex Convento de Santa María de las Nieves y la zona arqueológica de Cacaxtla-Xochitécatl para la aplicación del Programa de Empleo Temporal, auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y coordinado y ejecutado por el Centro INAH, para atender, de manera inmediata, la conservación del inmueble y del sitio; además, debido a su cercanía con la ciudad de Tlaxcala, dichos monumentos son visitado o cuando menos observados, por la gente que llega del Distrito Federal a la capital del estado.

27_Centros_Tlaxcala.indd 237 2/2/11 10:18:50

MANTENIMIENTO MENOR Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL EX CONVENTO DE LAS NIEVES, TOTOLAC

Ramón Santacruz Cano

En este lugar se proyectaron dos etapas de intervención del inmueble histórico, una enfocada a realizar tareas de mantenimiento menor, mientras que la segunda contemplaba un trabajo de diagnóstico de conservación del monumento, su registro, descripción y estudio. Estas actividades nos darían los elementos necesarios en materia de investigación y conservación para proponer la restauración futura.

Se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento de andadores internos y externos, así como de la caseta de vigilancia. Se efectuó el levantamiento arquitectónico del conjunto edificado y la documentación fotográfica sobre el estado de conservación de los paramentos.

27_Centros_Tlaxcala.indd 238 2/2/11 10:18:53

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CACAXTLA–XOCHITÉCATL

Se realizaron trabajos de reparación y colocación de tapas de fosas de drenaje y registros eléctricos en el área de la Unidad de servicios de la zona arqueológica de Cacaxtla. Se rehabilitaron dos registros eléctricos, lo cual consistió en revestirlos con materiales pétreos y aplicar pintura epóxica en las tapas metálicas. Se reconstruyó un registro de drenaje en el que se rehicieron y revistieron los muros de piedra; además se construyeron tres tapas de concreto con marco de ángulo metálico y marco para el montaje de las mismas.

Se repararon pasillos y andadores exteriores del sitio de Xochitécatl y se hizo limpieza y liberación de pasto y tierra acumulada para evitar la erosión de los andadores; además se reintegraron y corrigieron las áreas faltantes. La longitud de dichos andadores es de aproximadamente 1 000 metros lineales.

Se reconstruyó el pedestal de cemento de la placa conmemorativa, para lo cual se construyó una base con materiales pétreos y varilla; antes de su colocación se limpió la placa y se ancló a la base de cemento con tornillos reforzados de acero; finalmente se ubicó en el montículo de tierra en el que originalmente se encontraba.

Se construyeron una base de cemento para depósito de agua en Xochitécatl, la cual se elaboró con cemento de 8 centímetros de espesor y dimensiones de 4 x 4.5 metros, y una rampa de acceso para personas discapacitadas en la zona de Xochitécatl.

27_Centros_Tlaxcala.indd 239 2/2/11 10:18:56